

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 6/2018

na zhotovenie stavby:
Hlavná 17 - Obnova okien a dverí na meštianskom dome
uzatvoretný podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Hlavná 17, 917 01 Trnava

v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom Turčanom

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Martin Turčan

b) technických: Ing. Miroslav Horáček

bankové spojenie: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

IČO: 00 598 135

DIČ: 2021190963

IČ pre DPH: SK2021190963

č. tel.: +421 33 3236 437

e-mail: miroslav.horacek@skasz.trnava.sk

www.skasz.trnava.sk

1.2 Zhotoviteľ:

IMD & design spol. s r.o.

Majcichov 633, 919 22 Majcichov

v zastúpení konateľom Mariánom Zaťkom

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Marián Zaťko

b) technických: Marián Zaťko

bankové spojenie: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

IČO: 36 291 153

DIČ: 2022160998

IČ pre DPH: SK2022160998

mobil: +421 905 181596

e-mail: imddesignplus@gmail.com

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 18364/T

II.

PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa v návaznosti na ustanovenia čl. X. ods. 10.2 predmetnej ZoD č. 6/2018 uzatvorenej dňa 10.04.2018 zväzjomne dohodli na nasledovných zmenách:

IV.

ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy: „Hlavná 17 - Obnova okien a dverí na meštianskom dome“ v termíne do: **27.07.2018**.

Odôvodnenie:

K predĺženiu termínu dokončenia predmetnej časti obnovy meštianskeho domu dochádza z dôvodu zamedzenia prístupu exekútora až do 25.05.2018 do prízemných priestorov (bývalého kníhkupectva), kde je potrebné na základe požiadavky zástupcu KPÚ v Trnave odkryť pôvodné obloženie výkladných a dverných otvorov, aby sa zdefinovali a následne dali vyrobiť nové okenné a dverné výplne na prízemí meštianskeho domu.

V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi postupne cenu diela čiastkovými faktúrami a konečnou faktúrou. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutej ceny diela na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry a to do **14 dní** od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, čiastkové faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov skutočne vykonaných prác.
- 5.3 Zhotoviteľ má právo vystaviť **konečnú faktúru**, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez väd a nedorobkov.
- 5.4 Ak čiastková alebo konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, objednávateľ má právo vrátiť ju do termínu splatnosti (t. j. do 14 dní od jej doručenia) zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.: **06 /2018** zo dňa 10.04.2018 ostávajú nezmenené a v platnosti.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (www.sprava.trnava.sk).

Dodatok č.: 1 bol zverejnený dňa: 30.05.2018

V Trnave, dňa: 30.05.2018

.....
za objednávateľa
Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaSZ MT

.....
za zhotoviteľa
Marián Zaťko
konateľ IMD & design s.r.o.